

VSEW Audit Tabelle

Sensor: VSEW-06 · Projekt: Ortslage Hafenlohr, Brückenbau
Adresse: 97840 Hafenlohr, Hauptstraße 15 · Messpunkt: Hauptstraße 15
Zeitraum: 14.06.2026 17:47:43 bis 28.07.2026 05:20:03 · Anzahl: 6 · Erstellt: 09.08.2026 16:39:11

Datum / Zeit	Status	Dom. Achse	Dauer. Sek	X [mm/s]	Y [mm/s]	Z [mm/s]	Vn [mm/s]	Freq X [Hz]	Freq Y [Hz]	Freq Z [Hz]	Ausnutzung	DIN Limit	Typ	Event-ID
28.07.2026 05:20:03	Ereignis	Z	5.2	0.70	1.05	2.15	2.31	0.19	0.19	0.96	43.09%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2496-HF15-28072026-052003
29.06.2026 12:28:18	Ereignis	Z	5.2	0.60	0.40	2.20	2.23	1.93	1.16	1.16	43.94%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2496-HF15-29062026-122818
20.06.2026 21:02:50	Kritisch	X	13	176.20	42.06	80.47	188.98	0.84	0.61	0.84	3523.91%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2496-HF15-26202006-210250
20.06.2026 15:26:49	Normal	X	5.2	0.97	0.61	3.23	3.26	1.35	1.16	79.86	19.31%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2496-HF15-26202006-152649
14.06.2026 17:48:21	Hinweis	Z	5.1	1.41	0.78	3.27	3.29	1.17	1.17	0.97	65.38%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2496-HF15-14062026-174821
14.06.2026 17:47:43	Ereignis	Z	5.1	0.98	0.83	2.60	2.61	0.58	1.17	0.78	52.01%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2496-HF15-14062026-174743